

Приложение № 1
к соглашению
от «06» февраля 2023 г.

ВЫПИСКА
из лицевого счета
по состоянию на «15» сентября 2023 г.

1. Администрация Выюнского сельсовета Колыванского района Новосибирской области

№ п/п	Платежный документ		Код дохода	Сумма, рублей
	Дата	Номер		
1	19.05.2023	5434	00111715030100000150	40 000,00
2	26.06.2023	816098	00111715030100000150	31326,32
3	10.07.2023	19400	00120229999100000150	499284,24

Глава Выюнского сельсовета Колыванского района Новосибирской области

(наименование городского, сельского поселения Колыванского района)

Хименко Т.В.

Ф.И.О. (отчество- при наличии) подпись



Дата 15.09.2023г

ОТЧЕТ

о расходовании средств субсидии на реализацию инициативных проектов, прошедших конкурсный отбор в 2023 году в рамках государственной программы Новосибирской области "Управление финансами в Новосибирской области", по состоянию на "15" сентября 2023 г. <1>
Администрация Вьюнского сельсовета
Колыванского района Новосибирской

Периодичность: квартальная

Единица измерения: руб.

№ п/п	Наименование	План	Исполнение
1	Общая сумма Проекта	713263,20	713263,20
2	Средства Субсидии	499284,24	499284,24
3	Средства бюджета поселения	142652,64	142652,64
4	Доля средств бюджета поселения от суммы Субсидии	28,57	28,57
5	Инициативные платежи	71326,32	71326,32
6	Доля инициативных платежей от суммы Субсидии	14,29	14,29
7	Денежные средства граждан	71326,32	71326,32
8	Доля денежных средств граждан от суммы Субсидии	14,29	14,29
9	Денежные средства индивидуальных предпринимателей и юридических лиц	0	
10	Добровольное имущественное и (или) трудовое участие жителей поселения, индивидуальных предпринимателей и юридических лиц.	0	

Глава Вьюнского сельсовета Колыванского района Новосибирской области

Хименко Т.В

Ф.И.О. (отчество-при наличии)  (подпись)

Дата 15.09.2023



<1> Отчеты формируются нарастающим итогом.

ОТЧЕТ

о реализации инициативного проекта, прошедшего конкурсный отбор в 2023 году в рамках государственной программы Новосибирской области "Управление финансами в Новосибирской области", по состоянию на "15" сентября 2023 г.

1. Наименование Проекта: Устройство уличного освещения на улицах Набережная, Чехова и переулок Чеховский в селе Вьюны Вьюнского сельсовета
2. Место реализации Проекта: село Вьюны
Муниципальное образование Вьюнского сельсовета Колыванского района Новосибирской области
Населенный пункт село Вьюны
3. Сведения об объемах финансирования Проекта, рубли

№ п/п	Наименование	План	Факт
1	Общая стоимость Проекта с учетом добровольного имущественного и (или) трудового участия жителей поселения, индивидуальных предпринимателей и юридических лиц.	713263,20	713263,20
2	Финансовое обеспечение, всего:	713263,20	713263,20
2.1	средства Субсидии	499284,24	499284,24
2.2	средства бюджета поселения	142652,64	142652,64
2.3	инициативные платежи, всего:	71326,32	71326,32
2.3.1	денежные средства граждан	71326,32	71326,32
2.3.2	денежные средства индивидуальных предпринимателей и юридических лиц	0	0
3	Добровольное имущественное и (или) трудовое участие жителей поселения, индивидуальных предпринимателей и юридических лиц, всего:	0	0
3.1	вклад жителей поселения	0	0
3.2	вклад индивидуальных предпринимателей и юридических лиц	0	0

4. Количество юридических лиц, принявших участие в конкурсных процедурах, проведенных в рамках Проекта: _____

5. Описание добровольного имущественного и (или) трудового участия жителей поселения, индивидуальных предпринимателей и юридических лиц.

5.1. Жители поселения:

5.2. Индивидуальные предприниматели и юридические лица:

6. Сведения об итогах реализации Проекта.

6.1. Объект, включенный в Проект, завершен полностью.

6.2. Если Проект выполнен частично, то что именно, в каком объеме и по какой причине не было сделано:

7. Дата

начала осуществления Проекта – 04.07.2023 г.

ввода объекта в эксплуатацию - _____ г.

8. Основные проблемы, с которыми столкнулось поселение и инициативная группа в ходе реализации Проекта (можно отметить несколько пунктов):

низкое качество технической документации	
трудности с отбором и заключением контракта с подрядчиком	
недобросовестный подрядчик	
недостаточно времени для качественного выполнения работ	
неблагоприятные погодные условия	
несвоевременная поставка закупленного оборудования	
прочее (описать)	

9. К отчету прилагаются фотографии объекта по итогам реализации Проекта, промежуточные этапы выполнения, документы (включая фотографии), отражающие участие населения и организаций в безвозмездных работах и услугах, и их результаты.

Глава Вьюнского сельсовета Колыванского района Новосибирской области
(наименование городского, сельского поселения Колыванского района)

Хименко Т.В



Ф.И.О. (отчество-при наличии)

(подпись)

Руководитель инициативной группы

Коваль Н.В.

Ф.И.О. (отчество-при наличии)

Дата 15.09.2023г



(подпись)